

Oficio No. ABJ/DGAFyO/DF/062/2026

Ciudad de México, Alcaldía Benito Juárez a 14 de Enero de 2026

**Asunto: Observaciones al Informe de Avance
Trimestral, Enero- Diciembre 2025.**

**MARÍA DEL CARMEN MORENO RAMÍREZ
DIRECTORA GENERAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE
Y RENDICIÓN DE CUENTAS
PRESENTE**

En atención al correo recibido el día 13 de enero del presente, mediante el cual se remiten diversas observaciones al informe de Avance Trimestral, correspondiente al periodo Enero-Diciembre 2025 y con la finalidad de dar cumplimiento a los artículos 62 y 164 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

Por lo anterior, remito a usted las observaciones atendidas, debidamente firmadas y rubricadas; así como en formato Excel y PDF al correo informe.trimestral.saf.deric@gmail.com

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



**L.C. CLARA FLORES NERI
DIRECTORA DE FINANZAS**

C.c.p...- Mtro. Gerardo Clara Moctezuma.- Director General de Administración, Finanzas y Obras. Para su conocimiento.
C.P. Ángel Roberto Castañeda Silva. Subdirector de Programación y Presupuesto. Para su conocimiento.

ARCS/MAGV/cmn*



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

ÍNDICE

»»»	CARÁTULA	UNIDAD RESPONSABLE, PERIODO DE ENTREGA Y RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN
»»	MATRIZ	APLICABILIDAD DE FORMATOS
»»»	RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO
»»	ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO
»»»	EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS
»»	AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
»»»	PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
»»	AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES
»»»	ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
»»	ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS
»»»	SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
»»	FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
»»»	AP-FAFIA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS
»»	PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS
»»»	R-RAMA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD
»»	FE	FLUJO DE EFECTIVO
»»»	6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF- (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

ENERO-DICIEMBRE 2025

Correspondiente a la Unidad Responsable de Gasto

02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Titular

MTRO. GERARDO CLARA MOCTEZUMA

Responsable


L.C. CLARA FLORES NERI


Cargo:

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN,
FINANZAS Y OBRAS

Cargo:

DIRECTORA DE FINANZAS


Firma


Firma

Suscribe a nombre del Alcalde, el Director General de Administración y Finanzas, según el acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México No. 1476 Bis del 30 de Octubre de 2024



MATRIZ DE CONTROL DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL									
URC: 02CD03 ALCALDÍA BEVITO JUÁREZ									
PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2025									
FECHA DE ELABORACIÓN: -									
FORMATO	NOMBRE DEL FORMATO	ENTREGABLE				OBSERVACIONES			
		FORMATOS FÍSICOS		MEDIO MAGNÉTICO					
		SI	NA	EXCEL	PDF				
RESUMEN EJECUTIVO	RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL	x		x	x				
ECG	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO	x		x	x				
EPC	EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS		x						
AP-RF	AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL	x							
PPI	PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	x		x	x				
AP	ADECUACIONES PRESUPUESTALES	x		x	x				
ADS-1	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS		x						
ADS-2	AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS		x						
SAP	PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN		x						
FIC	FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS	x		x	x				
AP-FAFIA	AVANCE PRESUPUESTAL DEL FONDO ADICIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LAS ALCALDÍAS	x							
PPA	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS	x		x	x				
R-RAMA	RECURSOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE AUSTRERIDAD	x		x	x				
FE	FLUJO DE EFECTIVO	x		x	x				
6d	ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO-LDF (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)	x		x	x				

Elaboró:

L.C. MARA FLORES NERI
DIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó:

MRO. GERARDO FLABA NOCTEZUMA
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y OBRAS

[illegible]

Elaboró: L.C. CLARA FLORES NERI
DIRECTORA DE FINANZAS

Autorizó: _____



ECG- EVOLUCION PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO (PESOS)									
CAPITULO	ANUAL			ENERO-DICIEMBRE					
	APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	MONTO (h)=(d)-(g)	EJERCICIO + SALDO DEL COMPROMISO RESPECTO AL PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO DIFERENCIA (i)=(h)-(f) VARIACION (j)=(i)/(f)
TOTAL	2,784,307,844.00	2,836,452,479.17	2,836,452,479.17	2,458,481,833.16	321,062,420.22	2,458,481,833.16	2,458,481,833.16	-279,626,011.00	-11.3%
Gasto corriente	1,780,896,856.00	1,834,479,723.67	1,834,479,723.67	1,673,593,543.46	113,110,063.27	1,673,593,543.46	1,673,593,543.46	-160,886,180.21	-9.3%
1000	1,156,509,474.00	1,178,736,202.65	1,178,736,202.65	1,152,737,277.35	14,876,183.97	1,152,737,277.35	1,152,737,277.35	-25,468,925.30	-2.2%
2000	72,000,095.00	54,104,212.37	54,104,212.37	20,871,540.59	32,008,464.16	20,871,540.59	20,871,540.59	-53,232,721.78	-74.4%
3000	522,502,203.00	550,877,813.26	550,877,813.26	480,467,517.41	52,279,424.93	480,467,517.41	480,467,517.41	-69,410,295.85	-13.1%
4000	39,845,053.00	34,624,555.10	34,624,555.10	19,516,208.10	14,145,980.21	19,516,208.10	19,516,208.10	-20,129,786.90	-51.3%
7000	0.00	16,136,940.19	16,136,940.19	0.00		0.00	0.00	-16,136,940.19	-100.0%
Gasto de capital	983,351,019.00	1,001,972,755.60	1,001,972,755.60	784,889,289.70	207,842,366.95	784,889,289.70	784,889,289.70	-196,461,729.30	-19.7%
1000	330,768,535.00	330,740,953.18	330,740,953.18	328,964,901.42	1,142,341.96	328,964,901.42	328,964,901.42	-3,783,633.58	-1.1%

[Firma]



ECG- EVOLUCION PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO
(PESOS)

CAPITULO	ANUAL			ENERO-DICIEMBRE			EJERCICIO + SALDO DEL COMPROMISO RESPECTO AL PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO				EXPLICACION
	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	MONTO	DIFERENCIA	VARIACION	
2000	104,114,951.00	130,096,513.86	130,096,513.86	100,399,274.36	29,691,393.83	100,399,274.36	100,399,274.36	130,090,668.19	-5,645.67	0.0%	Los recursos pendientes de ejercer en los conceptos 2491 Otros materiales y artículos de construcción y reparación y 2461 Material eléctrico y electrónico se adeudan a que corresponden a adquisiciones sujetas a programación, necesidades operativas específicas y procesos de suministro. Su aplicación depende de la calendarización de compras, la reposición de inventarios y la atención de requerimientos eventuales. En consecuencia, los montos disponibles aseguran la cobertura oportuna de las necesidades institucionales conforme se materialicen las condiciones para su ejercicio.
3000	108,772,669.00	131,357,936.34	131,357,936.34	59,953,782.09	66,289,383.61	59,953,782.09	59,953,782.09	126,242,165.70	-5,115,770.84	-3.9%	Los recursos pendientes de ejercer en los conceptos 3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles, 3571 Instalación, reparaciones y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas y 3581 Impuesto sobre nóminas se deben a que corresponden a obligaciones periódicas y servicios sujetos a programación, ejecución de trabajos específicos y facturación conforme al consumo o a disposiciones fiscales. En consecuencia, los montos disponibles garantizan la atención oportuna de las necesidades institucionales y el cumplimiento de obligaciones legales conforme se materialicen las condiciones para su ejercicio.
4000								0.00	0.00	n. a.	
5000	8,300,000.00	20,861,860.35	20,861,860.35	16,832,296.70	3,832,094.65	16,832,296.70	16,832,296.70	20,664,381.35	-197,469.00	-0.9%	Los recursos pendientes de ejercer en el concepto 5411 Vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad pública y atención de despachos naturales se deben a que corresponden a adquisiciones de carácter científico y especializado, sujetas a procesos de planeación, licitación y programación de entrega. En consecuencia, los montos disponibles garantizan la atención oportuna de las necesidades institucionales en materia de seguridad y protección civil, conforme se materialicen las condiciones para su ejercicio.
6000	368,185,779.00	388,915,491.87	388,915,491.87	278,739,035.13	105,988,152.90	278,739,035.13	278,739,035.13	385,727,188.03	-3,188,303.84	-0.8%	Los recursos pendientes de ejercer en los conceptos 6121 Edificación no habitacional, 6141 División de terrenos y construcción de obras de urbanización y 6151 Construcción de vías de comunicación se deben a que corresponden a proyectos de inversión y obra pública sujetos a planeación, procesos de contratación, ejecución programada y cumplimiento de requisitos técnicos y administrativos. En consecuencia, los montos disponibles garantizan la realización oportuna de las obras conforme se materialicen las condiciones necesarias para su ejercicio.
7000	73,209,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n. a.	

[Firma manuscrita]



**INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025**

ECG- EVOLUCION PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO (PESOS)											
URG: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ		ANUAL				ENERO-DICIEMBRE			EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO RESPECTO AL PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO		
CAPITULO	APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	MONTO (h=i+f+g)	DIFERENCIA (i=h-b)	VARIACIÓN (j=i/b)	EXPLICACION
TOTAL	2,764,307,844.00	2,836,462,079.17	2,836,452,479.17	2,468,461,833.15	321,062,420.22	2,468,481,833.16	2,488,481,833.15	2,779,834,253.37	-66,198,225.80	-2.0%	
Gasto corriente	1,790,966,825.00	1,834,473,723.57	1,834,479,723.57	1,673,692,643.46	113,110,053.27	1,673,692,643.46	1,673,692,643.46	1,786,702,696.72	-47,777,126.86	-2.6%	
1000	1,156,509,474.00	1,178,736,202.65	1,178,736,202.65	1,152,737,277.35	14,676,183.97	1,152,737,277.35	1,152,737,277.35	1,167,413,461.32	-11,322,741.33	-1.0%	La variación se deriva a que corresponden a obligaciones de carácter periódico, eventual o contingente. Su aplicación depende de movimientos de personal, generación de derechos laborales, programación administrativa o resoluciones específicas. En consecuencia, los montos disponibles garantizan la atención oportuna de compromisos institucionales conforme se materialicen las condiciones que los generen, en las siguientes conceptos: 1211 Honorarios a consultores, 1231 Retribuciones por servicios de carácter social, 1411 Aportaciones a instituciones de seguridad social, 1421 Aportaciones a fondos de vivienda, 1441 Primas por seguro de vida del personal civil, 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, 1521 Liquidaciones por indemnización y prestaciones, sueldos y salarios caldos, 1531 Prestaciones y haberes de retiro y 1713 Premio de antigüedad
2000	72,000,095.00	54,104,212.37	54,104,212.37	20,871,540.59	32,009,464.16	20,871,540.59	20,871,540.59	52,860,004.75	-1,224,207.62	-2.3%	Los recursos pendientes de ejercer en los conceptos 2361 Retenciones y accesorios menores de equipo de transporte, 2721 Frutas de seguridad y protección personal, 2711 Vestuario y uniformes y 2711 Materiales, útiles y equipos menores de oficina se deben a que corresponden a adquisiciones sujetas a programación, necesidades operativas específicas y procesos de suministro. Su aplicación depende de la calendarización de compras, la reposición de inventarios y la atención de requerimientos que se presenten de manera eventual. En consecuencia, los montos disponibles aseguran la cobertura oportuna de las necesidades institucionales conforme se materialicen las condiciones que los generen.
3000	522,502,203.00	550,877,813.26	550,877,813.26	480,467,517.41	52,279,424.93	480,467,517.41	480,467,517.41	532,746,942.34	-18,130,870.92	-3.3%	Los recursos pendientes de ejercer en los conceptos 3112 Servicio de energía eléctrica, 3131 Agua potable, 3291 Otros arrendamientos, 3392 Servicios de impresión, 3381 Servicios de vigilancia, 3432 Gastos de enseriado y traslado de nómina, 3461 Seguro de bienes patrimoniales y 3521 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo se deben a que corresponden a servicios y gastos sujetos a programación, consumo real, contratos vigentes y necesidades operativas específicas. Su aplicación depende de la facturación periódica, la calendarización de pagos, la atención de requerimientos eventuales y la ejecución de mantenimientos programados. En consecuencia, los montos disponibles aseguran la cobertura oportuna de las obligaciones institucionales conforme se materialicen las condiciones que los generen.
4000	39,945,053.00	34,624,555.10	34,624,555.10	19,516,208.10	14,145,980.21	19,516,208.10	19,516,208.10	33,662,188.31	-962,366.79	-2.8%	Los recursos pendientes de ejercer en el concepto 4419 Otras ayudas sociales a personas se deben a que corresponden a apoyos de carácter eventual y bajo formalización de trámites y la programación administrativa. En consecuencia, los montos disponibles garantizan la atención oportuna de estas ayudas conforme se materialicen las condiciones que las generen.
7000	0.00	16,136,940.19	16,136,940.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,136,940.19	-100.0%	Los recursos pendientes de ejercer en el concepto 7999 Otras erogaciones especiales se deben a que corresponden a gastos de carácter extraordinario y eventual, cuya aplicación depende de circunstancias específicas no programables con anticipación. En consecuencia, los montos disponibles garantizan la atención oportuna de necesidades institucionales imprevistas conforme se materialicen las condiciones que los generen.
Gasto de capital	983,361,019.00	1,001,972,756.60	1,001,972,756.60	764,889,289.70	207,942,366.95	764,889,289.70	764,889,289.70	982,831,656.55	-9,141,039.95	-0.9%	
1000	330,768,535.00	330,740,953.18	330,740,953.18	328,964,901.42	1,142,341.96	328,964,901.42	328,964,901.42	330,107,243.38	-633,709.80	-0.2%	Los recursos pendientes de ejercer en los conceptos 1411 Aportaciones a instituciones de seguridad social, 1421 Aportaciones a fondos de vivienda, 1511 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo y 1545 Vales se deben a que corresponden a obligaciones periódicas sujetas a movimientos de personal, calendarios de pago y procesos administrativos específicos. En consecuencia, los montos disponibles garantizan la atención oportuna de dichas obligaciones conforme se materialicen las condiciones que determinan su ejercicio.

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

ECG- EVOLUCION PRESUPUESTAL POR CAPITULO DE GASTO
(PESOS)

[illegible]



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

**EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS
(PESOS)**

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
(PESOS)

URG:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
FONDO:	150150 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES -2025-ORIGINAL DE LA URG									
PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE				AVANCE				
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	EJERCIDO / APROBADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO / MODIFICADO
162,760,271.00	162,760,271.00	162,760,271.00	308.16	162,175,538.30	162,175,538.30	162,175,538.30	99.6%	99.6%	99.6%	99.6%

En este periodo se efectuaron erogaciones correspondientes al cumplimiento de obligaciones laborales, incluyendo el pago de nómina y otros conceptos asociados a remuneraciones del personal



**AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
(PESOS)**

RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (PESOS)										
URG:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
FONDO:	150250 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2025-ORIGINAL DE LA URG									
PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE					AVANCE		
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	EJERCIDO / APROBADO	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO
1,182,510,749.00	1,182,510,749.00	1,182,510,749.00	158,968,888.78	1,016,868,611.11	1,016,868,611.11	1,016,868,611.11	86.0%	86.0%	86.0%	99.4%
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS										

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante este periodo se cubrieron compromisos de gasto en el pago de nómina y otros conceptos relacionados a sueldos y salario e impuestos derivados de la relación laboral, además de Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información, Servicio de gas licuado, Materiales, útiles y equipos menores de oficina, Servicios de limpieza y manejo de desechos, Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión, Otros servicios de información, Servicios financieros y bancarios, Reparación, mantenimiento y fumigación, Combustibles, operación de programas públicos, Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta e instalación, Gastos de orden social, Servicios de capacitación, Servicios de jardinería y mantenimiento menor de inmuebles, Equipo de cómputo para la ejecución de programas de seguridad pública y atención de desastres naturales, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información, Servicios de maquinaria y equipo de transporte para la ejecución de programas de seguridad pública y atención de desastres naturales, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información, Otros ayudas sociales a personas, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, Mantenimiento y Rehabilitación de Viaductos Secundarias que contempla rehabilitación en banquetas, cruces seguros en Alcaid Benito Juárez según proyecto A.25NR0289 y A.25NR0291, Adquisición de Software para la Alcaldía Benito Juárez, según proyecto A.25NR0289 y A.25NR0291, Adquisición de equipo de cómputo y tecnologías de la información, Servicios de capacitación, Conservación y construcción de captadores pluviales según proyectos 025NR00419, 025NR00822, 025NR00823, 025NR00824, 025NR00825, 025NR00826, 025NR00827, Mantenimiento, Rehabilitación y colocación de luminarias en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez según proyectos 025NR00809, 025NR00810, 025NR00811, 025NR00812, 025NR00813, 025NR00814, Rehabilitación y Mantenimiento de diversos Parques de la Alcaldía Benito Juárez según proyecto 025NR00819, Cambio de Rad Hidráulica de frenos en camiones de la Alcaldía Benito Juárez según proyecto 025NR00840, 025NR00841, 025NR00842, 025NR00844, 025NR01025, Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez según proyecto 025NR00845, 025NR00846, 025NR00847, Construcción de cruces seguros de la Alcaldía Benito Juárez según proyecto 025NR00034, Mantenimiento de camiones de la Alcaldía Benito Juárez según proyecto 025NR00848

प्रयोजन



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
(PESOS)

(1.2303)											
URG:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ										
FONDO:	150251 NO ETIQUETADOS RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES-2025-ORIGINAL REASIGNADO POR EXCEPCION.										
PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE					AVANCE				
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	EJERCIDO / APROBADO	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO	
0.00	4,696,570.73	4,696,570.73	1,393.71	1,336,551.71	1,336,551.71	1,336,551.71	n. a.	28.5%	n. a.	28.5%	

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante este periodo se cubrieron compromisos de gasto en el pago de nomina y otros conceptos relacionados a sueldos y salario



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
(PESOS)

URG:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
FONDO:	150350 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL-2025-ORIGINAL DE LA URG									
PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE					AVANCE			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	EJERCIDO / APROBADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO Y MODIFICADO
300,532,878.00	300,532,878.00	300,532,878.00	518,591.95	298,569,146.68	298,569,146.68	298,569,146.68	99.3%	99.3%	99.3%	99.5%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL.
Durante este periodo se cubrieron compromisos de gasto en el pago de nómina y otros conceptos relacionados a sueldos y salario e impuestos derivados de la relación laboral.

Handwritten signature and initials in blue ink.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
(PESOS)

URG:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ										
FONDO:	150353 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL-2025-LÍQUIDA DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL										
PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE					AVANCE				
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	EJERCIDO / APROBADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO / MODIFICADO	
0.00	7,637,257.00	7,637,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	n. a.	0.0%	n. a.	0.0%	

Durante este período se presupuestó compromisos de gasto en el pago de otras erogaciones específicas adicionales asignadas y reportadas por el área central.

X- P



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (PESOS)										
URG:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
FONDO:	150450 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS- 2025-ORIGINAL DE LA URG									
PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE				AVANCE			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	EJERCIDO / APROBADO	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO Y MODIFICADO)
37,173,342.00	37,173,342.00	37,173,342.00	0.00	37,173,342.00	37,173,342.00	37,173,342.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										
Durante este periodo se cubrieron compromisos de gasto en el pago de gratificación de fin de año (vales de despensa).										

[Firma manuscrita]



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (PESOS)									
URG:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
FONDO:	150550 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS- 2025-ORIGINAL DE LA URG								
PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE				AVANCE		
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO
55,702,523.00	55,702,523.00	55,702,523.00	3,639,007.30	51,876,393.49	51,876,393.49	51,876,393.49	93.1%	93.1%	99.7%
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:									
Durante este periodo se cubrieron compromisos de gasto en el pago de nómina y otros conceptos relacionados a sueldos y salario.									

[Firma]



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (PESOS)										
URG:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
FONDO:	150552 "NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION-2025-ORIGINAL TRANSFERIDO PARA FINES ESPECIFICOS".									
PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE					AVANCE			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	EJERCIDO / APROBADO	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO
0.00	8,487,420.87	8,487,420.87	0.00	0.00	0.00	0.00	n. a.	0.0%	n. a.	0.0%
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:										
Durante este periodo se presupuestó compromisos de gasto en el pago de Otras erogaciones especiales.										

[Firma]



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
(PESOS)

(PESOS)										
URG:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
FONDO:	150650 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-PARTICIPACIONES A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL-2025-ORIGINAL DE LA UR									
PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE				AVANCE			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	EJERCIDO / APROBADO	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO Y MODIFICADO)
22,037,540.00	22,037,540.00	22,037,540.00	3,200,163.45	18,837,376.55	18,837,376.55	18,837,376.55	85.5%	85.5%	85.5%	100.0%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Durante este periodo se cubrieron compromisos de gasto en el pago de nómina y otros conceptos relacionados a sueldos y salario, además se presupuestó el pago de otros arrendamientos y Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
(PESOS)

(PESOS)										
URG:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
FONDO:	150B50 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS- PARTICIPACIONES EN EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS-2025-ORIGINAL DE LA URG									
PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE					AVANCE		
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	EJERCIDO / APROBADO	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO
40,563,878.00	40,563,878.00	40,563,878.00	0.00	40,563,870.00	40,563,870.00	40,563,870.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL.

Durante este periodo se cubrieron compromisos de gasto en el pago de nómina y otros conceptos relacionados a sueldos y salario.

M. [Firma]



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (PESOS)									
URG:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
FONDO:	150C50 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE COMPENSACIÓN DEL IMPUESTO DE AUTOMÓVILES NUEVOS (ISAN) -2025- ORIGINAL DE LA URG								
PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE					AVANCE		
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	EJERCIDO / APROBADO
10,346,353.00	10,346,353.00	10,346,353.00	1,381,295.83	8,965,057.14	8,965,057.14	8,965,057.14	86.5%	86.6%	86.5%
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL									
Durante este periodo se cubrieron compromisos de gasto en el pago de Servicios de limpieza y manejo de desechos y Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.									
							86.5%	86.6%	100.0%

27



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
(PESOS)

PRESUPUESTO ANUAL											
ENERO-DICIEMBRE											
APROBADO		MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	EJERCIDO / APROBADO	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO
16,112,573.00		16,112,573.00	16,112,573.00	0.00	16,112,573.00	16,112,573.00	16,112,573.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante este periodo se cubrieron compromisos de gasto en el pago de Gratificación de fin de año.

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante este periodo se cubrieron compromisos de gasto en el pago de Gratificación de fin de año.



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
(PESOS)

URG:		02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ										(PESOS)											
FONDO:		150Z46 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES--PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS--RENDIMIENTOS FINANCIEROS--2024--LIQUIDA DE REMANENTES DE INTERES DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL																					
PRESUPUESTO ANUAL																							
ENERO--DICIEMBRE												AVANCE											
APROBADO		MODIFICADO		PROGRAMADO		SALDO DEL COMPROMISO		DEVENGADO		EJERCIDO		PAGADO		DEVENGADO / APROBADO		DEVENGADO / MODIFICADO		EJERCIDO / APROBADO		(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO			
0.00		1,126,689.04		1,126,689.04		1,126,689.04		0.00		0.00		0.00		n. a.		0.0%		n. a.		100.0%			
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:																							
Durante este período se presupuestó el compromisos de pago de gasto de instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.																							

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:
Durante este periodo se presupuestó el compromiso de pago de gasto de instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta.

Handwritten signature



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
(PESOS)

URG:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
FONDO:	150264 NO ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-RENDIMIENTOS FINANCIEROS-2025-LIQUIDA DE INTERES DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL									
PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE								
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	EJERCIDO / APROBADO	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO
0.00	1,253,204.03	1,253,204.03	151,976.03	547,018.00	547,018.00	547,018.00	n. a.	43.6%	n. a.	56.5%

Durante este periodo se presupuestó el compromiso de pago de gastos de impuestos y derechos, Materiales, útiles y equipos menores de oficina y

H. A.



**AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
(PESOS)**

URG:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
FONDO:	25P150 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)-2025-ORIGINAL DE LA URG									
PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE				AVANCE			
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	EJERCIDO / APROBADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO / MODIFICADO
489,106,794.00	489,106,794.00	489,106,794.00	46,997,404.55	427,759,472.92	427,759,472.92	427,759,472.92	87.5%	87.5%	87.5%	97.1%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:

Durante este periodo se cubrieron compromisos en el pago de Servicios de vigilancia, Mezcla asfáltica, Combustibles, lubricantes y aditivos, Servicio de energía eléctrica, Servicios de gas licuado, Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinados a servicios públicos y operación de programas públicos, instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte, Agua potable, Otros productos adquiridos como materia prima, Seguro de bienes patrimoniales y Otros gastos por responsabilidades



•

REZ

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Durante este periodo se cubrieron compromisos de gasto en el pago de Conservación y mantenimiento menor de inmuebles



02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

URG:

FONDO: 25F650 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)-2025. LÍQUIDA DE INTERÉSES DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL.

PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE					AVANCE		
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	EJERCIDO / APROBADO	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO %
53,360,226.00	48,479,487.00	48,479,487.00	17,141.99	48,449,530.48	48,449,530.48	48,449,530.48	90.8%	99.9%	90.8%	100.0%

PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL

Durante este periodo se presupuesta gasto en el Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas Publicas y Vialidades Secundarias en Alcaldia Benito Juárez según proyecto 025NR0847 y Trabajos de instalación de luminarias en diversas colonias de la Alcaldia Benito Juárez según proyecto 025NR0843.

1



AP-RF AVANCE PRESUPUESTAL DE RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (PESOS)									
URG:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ								
FONDO:	25P654 ETIQUETADO RECURSOS FEDERALES-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS-FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS)- 2025. LÍQUIDA DE INTERESES DE RECURSOS ADICIONALES DE PRINCIPAL.								
PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE					AVANCE		
APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DEVENGADO / APROBADO	DEVENGADO / MODIFICADO	(EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO) / MODIFICADO
0.00	1,601,607.63	1,601,607.63	0.00	0.00	0.00	0.00	n. a.	0.0%	n. a.
PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL									
Durante este periodo se presupuesto gasto en el Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas Publicas según proyecto 025NR0035									

A. J.



**INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025**

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)									
URG: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ		PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE				AVANCE (i=hi)	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)		
A25NR0037	Adquisición de mobiliario y equipo administrativo.	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META 1.3 (MER) Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos conforme necesidades detectadas en cada uno, entre las que destacan: la reconstrucción de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, también las interruptores generales, incluye las conexiones de terminales y circuitos eléctricos así como la identificación de circuitos, se rehabilitarán sanitarios, desmontando lavabos, wc y mingitorios, colocando nuevos, se rehabilitarán las mamparas y se colocará pintura base de esmalte, aplicación de pintura en muros y cambio de lámparas, reiro de tanque elevado desmantelando la estructura de acero, suministro y colocación de cortinas, cambio de pléfond, revisión y reparación de hidroneumático, impermeabilización, cambio de luminarias interior y exterior así como mantenimiento en herrería, trabajos de albañilería, principal atención a las necesidades en materia de protección civil.
A25NR0038	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico	3,000,000.00	110,000.97	110,000.97	0.00	110,000.97	0.00	110,000.97	Adquisición de Equipo e Instrumental Médico. Adquisición de (10) Oxímetros de pulso portátil, (10) Baumanómetros adulto, (10) Baumanómetros pediátrico, (10) Baumanómetros neonato, (9) Espectoscopios de doble campana, (3) Esterilizadores de acero inoxidable, capacidad: 11 litros, (5) Botiquín mediano, (5) Botiquín vía aérea mediano, (10) Botiquín de emergencia equipado, (5) Glucometros (8) Oxímetro SpO2, (2) Básculas con estadímetro, (1) Bionito doble, (3) Sillas de ruedas, (2) Andadores para personas, (5) Espectoscopios, (5) Termómetros, (2) Estudios de Diagnóstico.
A25NR0039	Adquisición de Equipo Informático	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de Equipo Informático. Adquisición de (5) impresoras laser a color, conectividad estándar, velocidad Impresión de 50 ppm, (10) Multifuncional Laser Memoria RAM 128 MB, velocidad e impresión de 15 ppm, (60) No Breake VA 825 vatios, 450 Watts, (15) Multifuncional de Inyección de Tinta, tecnología De inyección de tinta de 4 colores, (20) computadores de escritorio con Procesador con tecnología x86 a 64 bits.
A25NR0040	Adquisición de Herramientas	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Adquisición de Herramientas. Adquisición de (10) Contasos equipado con cuchilla de doble corte seguridad (5) Sopleadoras de alto rendimiento, (10) Desmalezadoras equipadas con sistema anti vibración, (30) palas de punta redondeada con mango de madera, (15) Trípodes forjado en acero, (5) azadas de jardín de acero inoxidable, (10) rastillos con arco, (30) escobas de alambre, (5) podadoras de corte delantero, (2) Sierras Circular de 1600W de diámetro de disco 71/4, (2) Motosierras, (25) Cuchillas de acero 24" para contactos



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)										
URG: 02CD03 ALCALDIA BENITO JUÁREZ										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE				AVANCE (f+h+i)	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)			PAGADO (g)
A25NR0289	Adquisición de Licenciamiento para vms y Servidor de Alto Rendimiento	0.00	8,816,000.00	8,816,000.00	8,816,000.00	0.00	8,816,000.00	8,816,000.00	100.0%	Se realizará la adquisición de (2,000) Licenciamientos para vms para poder visualizar de manera digital 2,000 cámaras, en una plataforma que permite ver el C2 de manera digital todas las imágenes de manera simultánea y con configuraciones personalizadas, (1) servidor nube híbrida Hyperconvergente edge de procesamiento y almacenamiento para el C2, el dispositivo permite el almacenamiento seguro de video histórico y una plataforma que gestione herramientas de Inteligencia Artificial.
A25NR0291	Adquisición de Licencia de Firewall	0.00	263,436.00	263,436.00	263,436.00	0.00	263,436.00	263,436.00	100.0%	Adquisición de Licencia de Firewall Fortigate 200E Unified Threat Protection (UTP) IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FontCare).
A25NR0293	Adquisición de Multifuncionales e Impresoras para la Alcaldía Benito Juárez	0.00	2,992,359.20	2,992,359.20	2,992,359.20	0.00	2,992,359.20	2,992,359.20	100.0%	Adquisición de (33) Multifuncionales tipo 1. Láser monocromático, resolución 1200 x 1200 DPI, Puertos USB 2.0 O USB 3.0, Ethernet 10/100 base-TX RJ-45, (7) Multifuncionales Tipo 2, marca HP. Modelo color LaserJet Managed MFP E47528F. Tecnología de Impresión, láser color (25) multifuncionales de inyección de tinta, Multifuncionales de inyección de tinta marca HP. Modelo multifuncional hp smart tank 750, tecnología de inyección de tinta de 4 colores (cmky), (5) Impresoras de Matriz de puntos, marca Epson, modelo FX-990 II. Dirección de Impresión, bidireccional con Búsqueda de lógica para texto.
A25NR0299	Adquisición de Software para la Alcaldía Benito Juárez	0.00	426,880.00	426,880.00	426,880.00	0.00	426,880.00	426,880.00	100.0%	Adquisición de Software para la Alcaldía Benito Juárez, consiste en Antivirus KASPERSKY (Suscripción anual), Adquisición de Bienes dentro de Estándares Técnicos. Renovación de Licencia de Firewall Fortigate 200E Unified Threat Protection (UTP) IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web Filtering, Antispam Service, and 24x7 FontCare).
A25NR0433	Adquisición de Equipos de Comunicación	0.00	3,976,871.50	3,976,871.50	3,976,871.50	0.00	3,976,871.50	3,976,871.50	100.0%	Adquisición de (70) Radios Portátiles para Comunicación con Tecnología Estándar Tetra, Cobertura en la Demarcación Benito Juárez, y la Ciudad de México, incluye, activación al sistema Tetra, Geolocalización GPS, llamada PTT limitada, Roaming en las Ciudades con Cobertura Tetra, Pantalla Táctil efectiva a Color de 2.4", Botones Programables, Pestaña Gloratoria de Doble Función, Teclado Iluminado, Tres Microfonos Dedicados, Conector de Accesorios, Banda de Frecuencia 350-470MHz, Capacidad de Programación por Aire y Bateria de 1800 MAH.



PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN		PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE				AVANCE (F+H/I)	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)			EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (H=I+G)
A25NR0788	Adquisición de Vehículos de Primer Contacto en la Colonia Navante I	0.00	2,339,585.00	2,339,585.00	0.00	2,142,096.00	0.00	0.00	2,142,096.00	91.6%	META 1: 2 (VOA); Adquisición de (2) vehículos de primer contacto Híbrido con equipamiento visual, acústico, balizamiento y radio, de 5.45 metros de largo, 1.97 de ancho y 1.92 de alto que BYD Shark de doble cabina motor turbo de 1.5 litros y una parte eléctrica. Sistemas de asistencia de seguridad. Asistencia de conducción. Radars de estacionamiento. Sistema de monitoreo de presión de neumáticos. Bloqueo de puertas. Control de aire acondicionado. Control de zona de temperatura. Ventilación de aire acondicionado, equipada con calibres, caja montada sobre largueros del chasis. Estructura de perfiles rectangulares de acero soldados, láminas laterales de aluminio liso, sistema pagado sin remaches 5 contras de aluminio, de perfilados al polvo y al agua, con sistema de carga de resortes para facilidad de subir y bajar, cierre con barra de aluminio robusta a todo el ancho ergonómica, una correa a cada lado del vehículo y un tirador con indicador de puerta abierta automático. Meta 2:1 (CCD), Comité Ciudadano (14:060 Navante I) en Alcatraz Benito Juárez.
A25NR0789	Adquisición de Bocina y Máquina Cortadora de Cabello.	0.00	24,638.40	24,638.40	0.00	24,638.40	0.00	0.00	24,638.40	100.0%	META 1 (EQU), Adquisición de 01 Máquina Cortadora de Cabello, Material de la cuchilla: Acero inoxidable, Ancho de la hoja: 4 cm, Número de pasos del peine guía: 10, La cortadora de cabello. Meta 2 (EAV), Adquisición de 01 Bocina portátil inalámbrica / Bluetooth Modelo: Portátil Recargable KSR-LINK Bluetooth Especificaciones principales: Potencia de audio: 15 W RMS, conectividad: Bluetooth con alcance hasta 10 m, Tecnología adicional: KSR-LINK 9.2 (TWS) que permite enlazar otra bocina. Kaser sin cables. Batería recargable: Li-Ion 3.7 V / 2000 mAh, duración hasta 40 h en circunstancias óptimas. Certificación de agua: IPX5 (resistencia al agua). Aplicaciones: Entradas / puertos: USB (para carga y/o reproducción) USB-C (según modelo) Auxiliar 3.5 mm Micro SD (ranura)
A25NR0790	Adquisición de Aires Acondicionados	0.00	356,830.28	356,830.28	356,750.00	80.28	356,750.00	356,750.00	356,830.28	100.0%	META 1: 3 (EQ), Se realizará la Adquisición de 3 aires acondicionados Tipo Mini Split, con capacidad de 1.0, 2.0 y 3.0, TR Eficiencia energética: WIFI, Solo Frio para Operar de 220V/60 Hz Con Gas Refrigerante R410 a (Incluye instalación Básica con 4 Metros de Material).



**INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025**

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)										ENERO-DICIEMBRE	
URG: 02C003 ALCALDIA BENITO JUAREZ		PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE			AVANCE		DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS	
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h=i+h)		
A25NR0799	Adquisición de Vehículo de Primer Contacto en la Colonia Narvarte IV	0.00	1,555,279.00	1,555,279.00	0.00	1,555,279.00	0.00	0.00	1,555,279.00	1	
META 1: 1(VOA). Adquisición de (1) Vehículo de Primer Contacto Híbrido con equipamiento visual, acústico, balizamiento y radio, de 5,45 metros de largo, 1,97 de ancho y 1,92 de alto que BYD Shark de doble cabina motor turbo de 1,5 litros y una parte eléctrica Sistema de asistencia de seguridad Asistencia de conducción Radares de estacionamiento Sistema de monitoreo de presión de neumáticos Bloqueo de puertas Control de aire acondicionado Control de zona de temperatura Ventilación de aire acondicionado, equipada con estructura fabricada en acero al carbon, diferentes calibres, caja montada sobre largueros del chasis. Estructura de perfiles rectangulares de acero soldados, láminas laterales de aluminio liso, sistema pegado sin remaches 5 cortinas de aluminio, de perfiles finos con sellos de caucho para hacerlas herméticas al polvo y al agua, con sistema de carga de resortes para facilidad de subir y bajar, cierre con barra de aluminio robusta a todo el ancho engancha, una corina a cada lado del vehículo y una arranca con indicador de puerta abierta automática. Meta 2.1 (CCD). Comité Ciudadano (14) 063 Narvarte IV en Alcadia Benito Juárez.											
O25NR0031	Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2025	51,185,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2025, se pretende brindar atención oportuna a los resultados en (64) Comités, entre los que se consideraran Proyectos para atender las necesidades de Mantenimiento, Construcción, Recuperación y Rehabilitación de Espacios Públicos, Deportivos y Culturales, Parques, Luminarias, Pavimentación, Drenaje, Agua Potable, Banquetas, con la finalidad de Mejorar el entorno que permita un mejor desempeño de las actividades de la comunidad.											
O25NR0032	Rehabilitación y Mantenimiento de Infraestructura Pública	100,000,000.00	34,280,000.00	34,280,000.00	32,118,748.85	1,201,595.64	32,118,748.85	32,118,748.85	33,320,344.49	97.2%	
META 1: 1 (NM) Mantenimiento y Rehabilitación de la Infraestructura Pública en Alcadia Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de instalaciones hidráulicas, eléctricas, sanitarias, trabajos de albanilerías, acabados, impermeabilización. META 2: 3 (DEP) Se realizarán los trabajos de cambio de luminarias, aplicación de pintura, impermeabilizante en cubiertas, colocación de cancelería y rehabilitación sanitaria.											
O25NR0033	Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas Publicas en la Alcadia Benito Juárez	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
META 1: 4 (ESC) Mantenimiento y Rehabilitación de Escuelas Publicas en la Alcadia Benito Juárez. Se realizarán trabajos de albanilería, herrería, impermeabilización, pintura y acabados, reparación de luminarias, construcción de anclotes, así como la atención a recomendaciones emitidas por las instancias de Protección Civil.											



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)

URG: 02CD03 ALCALDIA BENITO JUÁREZ

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE				AVANCE (f)=(b)+(f)-(d)-(e)	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)=(c)-(d)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)		
O25NR0034	Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez.	75,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	META 1: 3 (MEP) Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos conforme necesidades detectadas en cada uno, entre los que destacan la reconstrucción de las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, también los interruptores generales, incluye las conexiones de terminales y circuitos eléctricos así como la identificación de circuitos, se rehabilitarán sanitarios, desmontando lavabos, wc y mingitorios, colocando nuevos, se rehabilitarán las mamparas y se colocará pintura base de esmalte, aplicación de pintura en muros y cambio de lámparas, retiro de tanque eléctrico desmantelando la estructura de acero, suministro y colocación de corinas, cambio de plomo, revisión y reparación de hidroneumáticos, impermeabilización, cambio de luminarias interior y exterior así como mantenimiento en herrería, trabajos de albañilería, principal atención a las necesidades en materia de protección civil.
O25NR0035	Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias en Alcaldía Benito Juárez.	92,000,000.00	99,562,556.96	99,562,556.96	86,346,137.81	11,450,133.13	86,346,137.81	86,346,137.81	98.2%	META 1: 67,000 (M2) Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias en Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de suministro y colocación de carpeta asfáltica con agregado de 19 mm de diámetro y 7.5 cm. de espesor, colocada con pavimentadora finisher compactada a 95% de su densidad teórica máxima y compactador por medios mecánicos.
O25NR0419	Trabajos de Instalación de Cúpulas en Vialidades en Diferentes Espacios Públicos de la Alcaldía Benito Juárez	0.00	12,826,623.38	12,826,623.38	12,826,623.78	0.50	12,826,622.78	12,826,622.78	100.0%	META 1: 67,000 (M2) Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias en Alcaldía Benito Juárez. Se realizarán los trabajos de suministro y colocación de carpeta asfáltica con agregado de 19 mm de diámetro y 7.5 cm. de espesor, colocada con pavimentadora finisher compactada a 95% de su densidad teórica máxima y compactador por medios mecánicos.
O25NR0481	Rehabilitación de Deportivos en la Alcaldía Benito Juárez	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	3,811,066.97	4,174,223.73	3,811,066.97	3,811,066.97	99.8%	META 1 (2) (DEP) Se realizará la Rehabilitación de (2) Deportivos, el Deportivo Tiro y Deportivo Fútbol. Se realizarán los trabajos Preliminares, Preparan el sitio para la obra. Incluyen limpieza, trazos, demoliciones y cercado, Albañilería: Construcción de muros, losas, aplastados y elementos estructurales, block, tabique o concreto. Canejería y Herrería: Fabricación e instalación de puertas, ventanas, antecorrosivos, instalaciones con acabados anticorrosivos. Eléctricas: Incluyen cableado, tableros, luminarias, contadores y sistemas de protección eléctrica. Impermeabilización: Protección contra filtraciones en azoteas, muros y cimentaciones, con sistemas líquidos o prefabricados.



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)										
URG: 02CD03 ALCALDIA BENITO JUAREZ										
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE			AVANCE (I=H+J)	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c-1)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e-1)	DEVENGADO (f)			PAGADO (g)
O25NR0482	Rehabilitación y Mantenimiento de Bibliotecas y Casas de Cultura en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,999,941.97	0.00	7,999,941.97	7,999,941.97	100.0%	Meta (1) 19 INM. Se realizará la Conservación y el Mantenimiento de (19) Casas de Cultura; 1. Alamos Postal, 2. Del Valle Sur, 3. Gabo Barriera, 4. Niños Héroes, 5. Santa Cruz Atoyac, 6. Juan Rulfo, 7. Lefrán Valle, 8. Periodista, 9. Zueñitlan, 10. Alcazar Santillano de Guila, 11. Emilio Cuatrecasas, 12. Itzacchuatl, 13. Moderna, 14. Nativitas, 15. San Simón y 16. Benita Galeana y (3) Bibliotecas, 1. Carlos Cartilla Peraza, 2. Francisco Zarco y 3. Manuel Gómez Morín, mediante los trabajos Preliminares: Preparan el sitio para la obra, incluyen limpieza, trazos, demoliciones y cercado. Alcantarilla: Construcción de muros, leas, aplanchados y elementos estructurales con block, tabique o concreto. Cacería y Herrería: Fabricación e instalación de puertas, ventanas, rejas y estructuras metálicas, con acabados anticorrosivos. Instalaciones Eléctricas: Incluyen cableado, tableros, luminarias, contactos y sistemas de protección eléctrica. Impermeabilización: Protección contra filtraciones en azotes, muros y cimentaciones, con sistemas líquidos o prefabricados.
O25NR0483	Rehabilitación y Mantenimiento de Barraqueras en Diversas Colonias de la Alcaldía Benito Juárez	0.00	8,560,800.16	8,560,800.16	0.00	8,291,158.23	0.00	0.00	98.9%	META (1) (8,161) M2. Se Realizará la Rehabilitación y el Mantenimiento de Barraqueras, Incluyendo las labores de preparación del sitio (concreto), construcción de guarniciones y barraqueras para delimitar y facilitar el tránsito peatonal, y barzamiento para señalizar vialidad y mejorar la seguridad.
O25NR0484	Rehabilitación y Mantenimiento de CENDIS de la Alcaldía Benito Juárez	0.00	11,500,000.00	11,500,000.00	11,390,312.23	21,085.61	11,390,312.23	11,390,312.23	98.2%	Meta (1) (86) (NM). Se realizará la Rehabilitación y Mantenimiento de 5 Centros de Desarrollo Infantil, 1. Benito Juárez, 2. Del Valle, 3. Integra, 4. Soluciones, 5. San Pedro de los Pinos y 6. Luis H. Álvarez, mediante los trabajos de Preliminares: Preparan el sitio para la obra, incluyen limpieza, trazos, demoliciones y cercado. Alcantarilla: Construcción de muros, leas, aplanchados y elementos estructurales con block, tabique o concreto. Cacería y Herrería: Fabricación e instalación de puertas, ventanas, rejas y estructuras metálicas, con acabados anticorrosivos. Instalaciones Eléctricas: Incluyen cableado, tableros, luminarias, contactos y sistemas de protección eléctrica. Impermeabilización: Protección contra filtraciones en azotes, muros y cimentaciones, con sistemas líquidos o prefabricados.
O25NR0485	Rehabilitación y Mantenimiento de Espacios Públicos en la Alcaldía Benito Juárez	0.00	12,606,753.23	12,606,753.23	12,606,753.23	0.00	12,606,753.23	12,606,753.23	100.0%	META (1) (8) Espacios. Se realizará la Rehabilitación y Mantenimiento de (8) Espacios, 1. Parque Francisco Villa, 2. Parque Atolados, 3. Parque San Lorenzo, 4. Parque Hurdido, 5. Camellón C. Zama, 6. Camellón C. Martín Mendel, 7. Camellón C. Manuel López Colla y 8. Camellón C. Zama, mediante los trabajos de Preliminares: Preparan el sitio para la obra, incluyen limpieza, trazos, demoliciones y cercado. Alcantarilla: Construcción de muros, leas, aplanchados y elementos estructurales con block, tabique o concreto. Cacería y Herrería: Fabricación e instalación de puertas, ventanas, rejas y estructuras metálicas, con acabados anticorrosivos. Instalaciones Eléctricas: Incluyen cableado, tableros, luminarias, contactos y sistemas de protección eléctrica.



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE				
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=g+e)
O25NR0486	Mantenimiento y Rehabilitación de Luminarias en Diferentes Colonias de la Alcaldía Benito Juárez	0.00	25,685,402.52	25,685,402.52	25,689,519.96	0.00	25,689,519.96	25,689,519.96	25,689,519.96
Meta: 1: 752 (LUM) Mantenimiento y Rehabilitación de (752) Luminarias, mediantes Reparación o sustitución de luminarias que presentan fallas. Puede implicar cambio de balastos, focos, fotoceldas, sensores o estructuras de soporte, la Rehabilitación: Intervención más profunda que busca modernizar y mejorar el sistema de iluminación. Incluye: Sustitución de luminarias obsoletas, Reconfiguración de circuitos eléctricos.									
O25NR0580	Captación de Agua Pluvial en el Parque de los Venados	0.00	8,053,376.62	8,053,376.62	8,053,376.62	0.00	8,053,376.62	8,053,376.62	8,053,376.62
Meta 1 (ESP) (1) Suministro y Colocación de Sistema de Captación Pluvial, mediante Cálculo del volumen de agua aprovechable, según precipitación local, Selección de materiales y componentes adecuados, Canaletas, balastos, tuberías y filtros, Separadores de primeras lluvias, Colocación de cañerías y bajantes para dirigir el agua, Instalación de filtros y dispositivos de tratamiento, Conexión hidráulica y pruebas de funcionamiento, Conexión a sistemas de riego, sanitarios o limpieza.									
O25NR0808	Instalar Lámparas Tipo Velas para las Calles de San Juan (14-042 San Juan) Alcaldía Benito Juárez	0.00	1,438,263.00	1,439,263.00	0.00	1,438,595.62	0.00	0.00	1,439,595.62
Meta 1: 46 (LUM) Instalar (46) Lámparas Tipo Velas, los Trabajos consisten en: Obra Civil, Excavación y cimentación para postes, Instalación de estructuras metálicas o de concreto, Instalación eléctrica, Tendido de cableado aéreo o subterráneo, Conexión a red eléctrica o sistemas autónomos (solar), Colocación de fotoceldas, temporizadores y protecciones, Fijación de Lámparas, Configuración de Sistema de Encendido Automático, Pruebas de Funcionamiento y Ajustes Técnicos, Validación de Niveles de Iluminación y Cobertura, Meta 2:1 (CCD) Comité (14-042 San Juan) en la Alcaldía Benito Juárez.									
O25NR0809	Instalación de Luminarias Tipo Castillo (Leitrán Valle) en Alcaldía Benito Juárez.	0.00	2,157,159.00	2,157,159.00	0.00	2,156,097.14	0.00	0.00	2,156,097.14
Meta 1: 68 (LUM) Instalación de (68) Luminarias Tipo Castillo, los Trabajos consisten en: Obra Civil, Excavación y cimentación para postes, Instalación de estructuras metálicas o de concreto, Instalación eléctrica, Tendido de cableado aéreo o subterráneo, Conexión a red eléctrica o sistemas autónomos (solar), Colocación de fotoceldas, temporizadores y protecciones, Fijación de Lámparas, Configuración de Sistema de Encendido Automático, Pruebas de Funcionamiento y Ajustes Técnicos, Validación de Niveles de Iluminación y Cobertura, Meta 2:1 (CCD), 1 Comité Ciudadano Comité (14-021 Leitrán Valle).									
O25NR0810	Instalación de Luminarias Tipo EG-VEA (LED) Colonias (14-065 Navarre VI)	0.00	1,786,942.00	1,786,942.00	0.00	1,786,078.73	0.00	0.00	1,786,078.73
Meta 1: 55 (LUM) Instalación de (55) Luminarias Tipo EG-VEA (LED), los Trabajos consisten en: Obra Civil, Excavación y cimentación para postes, Instalación de estructuras metálicas o de concreto, Instalación eléctrica, Tendido de cableado aéreo o subterráneo, Conexión a red eléctrica o sistemas autónomos (solar), Colocación de fotoceldas, temporizadores y protecciones, Fijación de Lámparas, Configuración de Sistema de Encendido Automático, Pruebas de Funcionamiento y Ajustes Técnicos, Validación de Niveles de Iluminación y Cobertura, Meta 2:1 (CCD), 1 Comité Ciudadano Comité (14-065 Navarre VI).									

At.




INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)

URG: 02C003 ALCALDIA BENITO JUÁREZ

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE			AVANCE (f)=(h)/d)	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)		
O25NR0811	Colocación de Luminarias (De Poste) en San Pedro de los Pinos, en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	2,560,458.00	2,560,458.00	0.00	2,559,654.99	0.00	0.00	Meta 1: 81 (LUM) Colocación de (81) Luminarias (De Poste), los Trabajos consisten en: Obra Civil: Excavación y cimentación para postes, instalación de estructuras metálicas o de concreto instalación eléctrica; Tendido de cableado aéreo o subterráneo, Conexión a red eléctrica o sistemas autónomos (solar), Colocación de fotoceldas, temporizadores y protecciones, Fijación de Lámparas, Configuración de Sistema de Encendido Automático, Pruebas de Funcionamiento y Ajustes Técnicos, Validación de Niveles de Iluminación y Cobertura Meta 2 : 1 (CCD), 1 Comité Ciudadano Comité (14-043 San Pedro de los Pinos), en la Alcaldía Benito Juárez.
O25NR0812	Alumbrado Público y Bacheo en Calles de la Unidad Territorial del Valle VI	0.00	1,938,560.00	1,938,560.00	0.00	1,937,930.85	0.00	0.00	Meta 1: 61 (LUM) Instalar (61) Luminarias, en calles de la Unidad Territorial del Valle VI, los Trabajos consisten en: Obra Civil: Excavación y cimentación para postes, instalación de estructuras metálicas o de concreto instalación eléctrica; Tendido de cableado aéreo o subterráneo, Conexión a red eléctrica o sistemas autónomos (solar), Colocación de fotoceldas, temporizadores y protecciones, Fijación de Lámparas, Configuración de Sistema de Encendido Automático, Pruebas de Funcionamiento y Ajustes Técnicos, Validación de Niveles de Iluminación y Cobertura Meta 2: 1 (CCD) Comité (14-038 Del Valle VI) en la Alcaldía Benito Juárez.
O25NR0813	Colocación de luminarias para Senderos Seguros Washington, Horacio Nelson y Manuel J. Othón Colonia (14-027 Moderna)	0.00	2,041,023.00	2,041,023.00	0.00	2,039,978.61	0.00	0.00	Meta 1: 64 (LUM) Colocación de (64) Luminarias, los Trabajos consisten en: Obra Civil: Excavación y cimentación para postes, instalación de estructuras metálicas o de concreto instalación eléctrica; Tendido de cableado aéreo o subterráneo, Conexión a red eléctrica o sistemas autónomos (solar), Colocación de fotoceldas, temporizadores y protecciones, Fijación de Lámparas, Configuración de Sistema de Encendido Automático, Pruebas de Funcionamiento y Ajustes Técnicos, Validación de Niveles de Iluminación y Cobertura, Meta 2: 1 (CCD), Comité Ciudadano (14-027 Moderna) en Alcaldía Benito Juárez.
O25NR0814	Colocar Luminaria Postes Bolardo de Cerillo en la Colonia (14-051 Álamos I)	0.00	2,233,551.00	2,233,551.00	0.00	2,232,564.79	0.00	0.00	Meta 1: 70 (LUM) Colocar (70) Luminarias Postes Bolardo de Cerillo, los Trabajos consisten en: Obra Civil: Excavación y cimentación para postes, instalación de estructuras metálicas o de concreto instalación eléctrica; Tendido de cableado aéreo o subterráneo, Conexión a red eléctrica o sistemas autónomos (solar), Colocación de fotoceldas, temporizadores y protecciones, Fijación de Lámparas, Configuración de Sistema de Encendido Automático, Pruebas de Funcionamiento y Ajustes Técnicos, Validación de Niveles de Iluminación y Cobertura Meta 2: 1 (CCD), 1 Comité Ciudadano comité (14-051 Álamos I).



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)

URG: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE				AVANCE (t=h/b)	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)		
O25NR0816	Mantenimiento para Casa de Cultura Alamos Postal (14-052 Alamos II) Alcaldía Benito Juárez.	0.00	2,028,142.70	2,028,142.70	0.00	2,028,142.70	0.00	0.00	100.0%	Meta 1: 1 (NM) Mantenimiento de (1) Casa de Cultura, en Alamos Postal. Los Trabajos consisten en: Sellar o reparar filtraciones de agua en el techo de cancheros. Tratamiento para humedad se requiere. Repellido en zonas donde se requiere. Adquisición y aplicación de pintura para fachada en áreas comunes e interiores, así como de toda la herrajería de la Casa de Cultura de buena calidad y durable, mantenimiento de las instalaciones Eléctricas e Hidrosanitarias. Meta 2: 1 (CCD) (1) Comité Ciudadano (14-052 Alamos II) Alcaldía Benito Juárez.
O25NR0817	Rehabilitación del Parque de la Postal de la Alcaldía Benito Juárez. (14-039 Postal)	0.00	1,417,911.26	1,417,963.00	0.00	1,417,911.26	0.00	0.00	100.0%	Meta 1: 1 (PAR). Rehabilitación de (1) Parque de la Postal, los trabajos consisten en: Demolición o retiro de superficie dañada. Nivelación y compactación del terreno. Colocación de nueva superficie. Señalización y marcaje. Instalación de luminarias Colocación de mobiliario urbano. Rehabilitación del área. Accesos controlados. Rehabilitación del suelo. Instalación de mobiliario camino. Sombras y áreas de descanso. Jardinería y reforestación Mantenimiento de banquetas y senderos. Meta 2: 1 (CCD). 1 Comité Ciudadano (14-039 Postal).
O25NR0818	Rehabilitación de la Calle Puente de Xoco (Reencarpentamiento, reducción de velocidad, instalación o sustitución de luminarias y señalización).	0.00	1,801,610.00	1,801,610.00	0.00	1,800,284.07	0.00	0.00	99.9%	Meta 1: 1,437.12 (M2). Reencarpentamiento en la Calle Puente Xoco. Los trabajos consisten en: Fresar o retirar la carpeta asfáltica dañada. Nivelar con mezcla asfáltica en zonas irregulares. Colocar nueva carpeta asfáltica, generalmente de 3 a 5 cm de espesor. Compactar con maquinaria para asegurar adherencia y durabilidad. Señalizar horizontalmente (líneas, pasos peatonales). Meta 2: 1 (CCD). 1 Comité Ciudadano comité (14-049 Xoco) en Alcaldía Benito Juárez.
O25NR0819	Cambio de carpeta asfáltica (Del Valle I) de la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	2,149,325.00	2,149,325.00	0.00	2,147,469.81	0.00	0.00	99.9%	Meta 1: 1,715.80 (M2). Cambio de 1,715.80 metros cuadrados de carpeta asfáltica. Los trabajos consisten en: Fresar o retirar la carpeta asfáltica dañada. Nivelar con mezcla asfáltica en zonas irregulares. Colocar nueva carpeta asfáltica, generalmente de 3 a 5 cm de espesor. Compactar con maquinaria para asegurar adherencia y durabilidad. Señalizar horizontalmente (líneas, pasos peatonales). Meta 2: 1 (CCD). 1 Comité Ciudadano comité (14-053 Del Valle I) en Alcaldía Benito Juárez.
O25NR0820	Reencarpentamiento Asfáltico Colonia Alenor Salas de la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	1,190,213.00	1,190,213.00	0.00	1,189,397.06	0.00	0.00	99.9%	Meta 1: 944.22 (M2). Reencarpentamiento Asfáltico en 944.22 metros cuadrados, los trabajos consisten en: Fresar o retirar la carpeta asfáltica dañada. Nivelar con mezcla asfáltica en zonas irregulares. Colocar nueva carpeta asfáltica, generalmente de 3 a 5 cm de espesor. Compactar con maquinaria para asegurar adherencia y durabilidad. Señalizar horizontalmente (líneas, pasos peatonales). Meta 2: 1 (CCD). 1 Comité Ciudadano comité (14-007 Alenor Salas) en Alcaldía Benito Juárez.
O25NR0821	Reencarpentamiento Asfáltico Colonia Del Valle VII de la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	2,102,704.00	2,102,704.00	0.00	2,100,899.83	0.00	0.00	99.9%	Meta 1: 1,687.55 (M2). Reencarpentamiento Asfáltico. Los trabajos consisten en: Fresar o retirar la carpeta asfáltica dañada. Nivelar con mezcla asfáltica en zonas irregulares. Colocar nueva carpeta asfáltica, generalmente de 3 a 5 cm de espesor. Compactar con maquinaria para asegurar adherencia y durabilidad. Señalizar horizontalmente (líneas, pasos peatonales). Meta 2: 1 (CCD). 1 Comité Ciudadano comité (14-059 Del Valle VII) en Alcaldía Benito Juárez.

Handwritten signature and initials.



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)										
URG: 02CD03 ALCALDIA BENITO JUÁREZ		PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE				DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS	
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=g+e)
O25NR0822	Construcción de Pozo de Recuperación de Agua de lluvia, (General Pedro María Anaya) en Alcaldía Benito Juárez.	0.00	1,981,481.00	1,981,481.00	0.00	1,981,481.00	0.00	0.00	1,981,481.00	Meta 1 (SIS) (1) Construcción de Pozo de Recuperación de Agua de lluvia, los Trabajos consisten en Suministro y Colocación de Sistema de Captación Pluvial, mediante Cálculo del volumen de agua aprovechable según precipitación local. Selección de materiales y componentes adecuados, Canaletas, bajantes, tuberías y filtros, Separadores de primeras lluvias Colocación de canaletas y bajantes para dirigir el agua, Instalación de filtros y dispositivos de pretratamiento, Conexión hidráulica y pruebas de funcionamiento Conexión a sistemas de riego, sanitarios o limpieza. Meta 2: 1 (CCD), 1 Comité Ciudadano comité (14-015 General Pedro María Anaya) en Alcaldía Benito Juárez.
O25NR0823	Construcción de Pozos de Recuperación de Agua de lluvia, (Portales IV) en Alcaldía Benito Juárez.	0.00	1,698,272.00	1,698,272.00	0.00	1,698,272.00	0.00	0.00	1,698,272.00	Meta (1) 4 (POZ), Construcción de (4) Pozos de Recuperación de Agua de lluvia, los Trabajos consisten en Colocación de Pozos de Absorción de Captación Pluvial, mediante Cálculo del volumen de agua aprovechable según precipitación local. Selección de materiales y componentes adecuados, Canaletas, bajantes, tuberías y filtros, Separadores de primeras lluvias Colocación de canaletas y bajantes para dirigir el agua, Instalación de filtros y dispositivos de pretratamiento, Conexión hidráulica y pruebas de funcionamiento Conexión a sistemas de riego, sanitarios o limpieza. Meta 2: 1 (CCD), 1 Comité Ciudadano comité (14-069 Portales IV) en Alcaldía Benito Juárez.
O25NR0824	Captación de Aguas Pluviales (Del Valle III) en Alcaldía Benito Juárez	0.00	2,201,076.00	2,201,076.00	0.00	2,201,076.00	0.00	0.00	2,201,076.00	Meta 1: 6 (POZ), Captación de Aguas Pluviales, los Trabajos consisten en Colocación de Pozos de Absorción de Captación Pluvial, mediante Cálculo del volumen de agua aprovechable según precipitación local. Selección de materiales y componentes adecuados, Canaletas, bajantes, tuberías y filtros, Separadores de primeras lluvias Colocación de canaletas y bajantes para dirigir el agua, Instalación de filtros y dispositivos de pretratamiento, Conexión hidráulica y pruebas de funcionamiento Conexión a sistemas de riego, sanitarios o limpieza. Meta 2: 1 (CCD), 1 Comité Ciudadano comité (14-055 Del Valle III) en Alcaldía Benito Juárez.
O25NR0825	Construcción de Pozos de Recuperación de Agua de lluvia, (Iztacchuatl) en Alcaldía Benito Juárez.	0.00	1,292,309.00	1,292,309.00	0.00	1,292,309.00	0.00	0.00	1,292,309.00	Meta 1: 4 (POZ), Construcción de Pozos de Recuperación de Agua de lluvia, los Trabajos consisten en Colocación de Pozos de Absorción de Captación Pluvial, mediante Cálculo del volumen de agua aprovechable según precipitación local. Selección de materiales y componentes adecuados, Canaletas, bajantes, tuberías y filtros, Separadores de primeras lluvias Colocación de canaletas y bajantes para dirigir el agua, Instalación de filtros y dispositivos de pretratamiento, Conexión hidráulica y pruebas de funcionamiento Conexión a sistemas de riego, sanitarios o limpieza. Meta 2: 1 (CCD), 1 Comité Ciudadano comité (14-019 Iztacchuatl) en Alcaldía Benito Juárez.



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)

URG: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ		PRESUPUESTO ANUAL				ENERO-DICIEMBRE				AVANCE (f=h/b)	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
CLAVE DE INVERSIÓN	DE DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=d+e)		
O25NR0826	Construcción de Pozos de Recuperación de Agua de lluvia, (Miguel Alemán) en Alcaldía Benito Juárez.	0.00	1,254,034.00	1,254,034.00	0.00	1,254,034.00	0.00	0.00	1,254,034.00	100.0%	Meta 1: 3 (POZ), Construcción de Pozos de Recuperación de Agua de lluvia, los Trabajos consisten en Colocación de Pozos de Absorción de Captación Pluvial, mediante Cálculo del volumen de agua aprovechable según precipitación local, Selección de materiales y componentes adecuados, Canaletas, bajantes, tuberías y filtros, Separadores de primeras lluvias Colocación de canaletas y bajantes para dirigir el agua, Instalación de filtros y dispositivos de pretratamiento, Conexión hidráulica y pruebas de funcionamiento Conexión a sistemas de riego, sanitarios o limpieza, Meta 2: 1 (CCD), 1 Comité Ciudadano comité (14-024 Miguel Alemán) en Alcaldía Benito Juárez.
O25NR0827	Construcción de Pozos de Recuperación de Agua de lluvia, (San Simón Ticman) en Alcaldía Benito Juárez.	0.00	2,626,905.00	2,626,905.00	0.00	2,626,905.00	0.00	0.00	2,626,905.00	100.0%	Meta 1: 1 (POZ), Construcción de Pozos de Recuperación de Agua de lluvia, los Trabajos consisten en Colocación de Pozos de Absorción de Captación Pluvial, mediante Cálculo del volumen de agua aprovechable según precipitación local, Selección de materiales y componentes adecuados, Canaletas, bajantes, tuberías y filtros, Separadores de primeras lluvias Colocación de canaletas y bajantes para dirigir el agua, Instalación de filtros y dispositivos de pretratamiento, Conexión hidráulica y pruebas de funcionamiento Conexión a sistemas de riego, sanitarios o limpieza, Meta 2: 1 (CCD), 1 Comité Ciudadano comité (14-044 San Simón Ticman) en Alcaldía Benito Juárez.
O25NR0839	Remodelación de banquetas, renovación de coladeras y rehabilitación de pasillos de luz. Bacheo en puntos específicos (Crédito Constructor) de la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	1,160,117.00	1,160,117.00	0.00	1,159,667.00	0.00	0.00	1,159,667.00	100.0%	Meta 1: 2,700 (M2), Remodelación de banquetas en Crédito Constructor los trabajos consisten en: renovar y reconstruir las banquetas rotas de diferentes puntos en la colonia, renovar las coladeras sumidas para que se liberen y ponerle tapas a los pozos de luz en las bases donde está el cableado, Bacheo en puntos específicos, Meta 2: 1 (CCD), 1 Comité Ciudadano comité (14-010 Crédito Constructor) en Alcaldía Benito Juárez.
O25NR0840	Implementar Cruces Seguros (Extremadura Insurgentes), en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	1,295,750.00	1,295,750.00	0.00	1,294,970.66	0.00	0.00	1,294,970.66	99.9%	Meta 1: 2,700 (M2), Implementar Cruces Seguros (Extremadura Insurgentes) el proyecto contempla, el proyecto contempla el cambio de topes por reductores de velocidad en algunas zonas de la unidad territorial, balizamiento y señalización de las cruces para una mejor movilidad, ya sea del peatón así como del automóvil, Meta 2: 1 (CCD), 1 Comité Ciudadano comité (14-014 Extremadura Insurgentes) en Alcaldía Benito Juárez.
O25NR0841	Arreglo de banquetas y rampas para discapacitados en la UT Vertiz Navarrete (Vertiz Navarrete) de la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	1,744,613.00	1,744,613.00	0.00	1,744,313.00	0.00	0.00	1,744,313.00	100.0%	Meta 1: 160 (M2), Arreglo de banquetas y rampas para discapacitados en la UT Vertiz Navarrete los trabajos consisten en: arreglar las banquetas que presentan daño y las rampas que están deterioradas, esto con el fin de tener una mejor movilidad en las calles Meta 2: 1 (CCD), 1 Comité Ciudadano comité (14-047 Vertiz Navarrete) en Alcaldía Benito Juárez.
O25NR0842	Rehabilitación de Banquetas (Insurgentes San Borja) de la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	1,106,554.00	1,106,554.00	0.00	1,106,160.42	0.00	0.00	1,106,160.42	100.0%	Meta 1: 2,700 (M2), Rehabilitación de Banquetas (Insurgentes San Borja) el proyecto consiste en renovar banquetas afectadas en la colonia Insurgentes San Borja, solo tramos maltratados principalmente por los aboles y sus raíces, así como rehabilitar esquineras con rampas para discapacitados, con cemento rojo o gris de acuerdo a las características de la calle, Meta 2: 1 (CCD), 1 Comité Ciudadano (14-018 Insurgentes San Borja) en Alcaldía Benito Juárez.

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)											
URC: 02CD03 ALCALDIA BENITO JUAREZ		PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE						
CLAVE DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=(d+e))	AVANCE (i=(h/b))	DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS
O25NR0843	Trabajos de instalación de luminarias en diversas colonias de la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	19,391,794.80	19,391,794.80	19,373,253.60	11,678.00	19,373,253.60	19,373,253.60	19,394,931.60	100.0%	Meta 1: 453 (LUM). Colocar (453) luminarias (Diagnóstico y levantamiento técnico, Excavación y cimentación, instalación de postes y brazos, Tendido de cableado eléctrico, Colocación de luminarias, Conexión y pruebas de funcionamiento y Señalización y limpieza del área intervenida.
O25NR0844	Reparación de calles en mal estado Encuentro al pueblo (Santa Cruz Atoyac) de la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	2,373,331.00	2,373,331.00	0.00	2,371,955.01	0.00	0.00	2,371,955.01	99.9%	Meta 1: 1,893.17 (m2) reparación de calles en mal estado y continuar con el cambio de imagen al pueblo tradicional este proyecto se enfoca en la reparación de calles en mal estado y en continuar con el cambio de imagen a pueblo tradicional. Las calles afectadas son Cjon Zaragoza y Cjon las Flores, entre Tenayuca e Ixcateopan, así como la privada de Zaragoza, las cuales dificultan el tránsito seguro de personas y vehículos. La solución consiste en sustituir el drenaje viejo y colocar adoquines. Esto permitirá que el agua de lluvia se filtre al suelo, ayudando a recargar el agua subterránea. Seguido así, se mejorará la seguridad para los vecinos y se cuidará el agua de la zona. Meta 2.1 (CCD), 1. Comité Ciudadano (14-045 Santa Cruz Atoyac) en Alcatilla Benito Juárez.
O25NR0845	Renabilitation y Mantenimiento de diversos Parques de la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	29,500,000.00	29,500,000.00	29,467,024.23	22,002.91	29,467,024.23	29,467,024.23	29,489,027.14	100.0%	Meta 1: 4 (PAR) Rehabilitación integral de (4) parques. Consiste en la rehabilitación integral del parque, incluyendo la renovación de áreas verdes, poda de árboles, reposición de mobiliario urbano (bancas, botes de basura y juegos infantiles) y mantenimiento general de arriadores y zonas de convivencia. Se contempla la reparación de luminarias para mejorar la seguridad en horarios nocturnos y la instalación de señalética informativa que promueve el uso adecuado del espacio público. En caso de contar con área deportiva o recreativa. Se realizarán trabajos de mantenimiento en canchas o pistas, incluyendo pintura, limpieza y reparación de superficies dañadas. Las acciones se llevarán a cabo hasta donde lo permite el presupuesto asignado.
O25NR0846	Trabajos de renovación de espacios públicos en la calle Uxmal de la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	23,996,361.88	0.00	0.00	23,996,361.88	100.0%	Meta 1: 1,732.72 (M2), la renovación de 1,732 metros cuadrados en espacios públicos en la calle Uxmal mejora la movilidad y seguridad vial, beneficiando especialmente a personas vulnerables, adultos mayores, personas con discapacidad, niñas y niños, así como la población en general. Esta intervención facilita el acceso a servicios básicos, reduce riesgos de accidentes y contribuye a un entorno urbano, más seguro, accesible y digno.
O25NR0847	Mantenimiento y rehabilitación de vialidades secundarias de la Alcaldía Benito Juárez. (Cuadrante III y IV).	0.00	29,087,692.20	29,087,692.20	29,076,276.88	5,463.99	29,076,276.88	29,076,276.88	29,081,740.87	100.0%	Meta 1: 23,097.61 (M2). Se realizará el Mantenimiento de Vialidades Secundarias en 23,097.61 metros cuadrados a través de la ejecución de trabajos de bacheo y mantenimiento vial en diversas calles de la zona de intervención, con el propósito de reparar los daños ocasionados por el desgaste natural, el alto flujo vehicular y las afectaciones del subsuelo.



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE				
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (f+g+e)
AVANCE (f+g)/b									
O25NR0848	Construir un Sendero seguro en María de Carmen con luminarias (María de Carmen) en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	1,315,629.00	1,315,629.00	0.00	1,314,990.66	0.00	0.00	1,314,990.66
O25NR1019	Instalación de Luminarias Tipo Cerillo (Villa de Cortés) en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	1,273,596.00	1,273,596.00	0.00	1,273,021.21	0.00	0.00	1,273,021.21
O25NR1020	Instalación de Luminarias (Ocho de Agosto)	0.00	1,285,652.00	1,285,652.00	0.00	1,285,025.17	0.00	0.00	1,285,025.17
O25NR1021	Instalación de Luminarias Tipo Bolardo para Portales I (Portales I) en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	2,086,633.00	2,086,633.00	0.00	2,085,948.80	0.00	0.00	2,085,948.80
Meta 1: 41 (LUM), Construir un Sendero seguro en María de Carmen mediante la colocación de 41 luminarias, los Trabajos consisten en: Obra Civil: Excavación y cimentación para postes, instalación de estructuras metálicas o de concreto instalación eléctrica; Tendido de cableado aéreo o subterráneo, Conexión a red eléctrica o sistemas autónomos (solar), Colocación de fotoceldas, temporizadores y protecciones, Fijación de Lámparas, Configuración de Sistema de Encendido Automático, Pruebas de Funcionamiento y Ajustes Técnicos, Validación de Niveles de Iluminación y Cobertura, Meta 2:1 (CCD), Comité Ciudadano (14-022 María del Carmen) en Alcaldía Benito Juárez.									
Meta 1: 40 (LUM) se realizará la instalación de 40 Luminarias Tipo Cerillo, los trabajos consisten en: Obra Civil: Excavación y cimentación para postes, instalación de estructuras metálicas o de concreto instalación eléctrica; Tendido de cableado aéreo o subterráneo, Conexión a red eléctrica o sistemas autónomos (solar), Colocación de fotoceldas, temporizadores y protecciones, Fijación de Lámparas, Configuración de Sistema de Encendido Automático, Pruebas de Funcionamiento y Ajustes Técnicos, Validación de Niveles de Iluminación y Cobertura, Meta 2:1 (CCD) Comité (14-048 Villa de Cortés) en la Alcaldía Benito Juárez.									
Meta 1: 40 (LUM), se realizará la instalación de 40 Luminarias, los trabajos consisten en: Obra Civil: Excavación y cimentación para postes, instalación de estructuras metálicas o de concreto instalación eléctrica; Tendido de cableado aéreo o subterráneo, Conexión a red eléctrica o sistemas autónomos (solar), Colocación de fotoceldas, temporizadores y protecciones, Fijación de Lámparas, Configuración de Sistema de Encendido Automático, Pruebas de Funcionamiento y Ajustes Técnicos, Validación de Niveles de Iluminación y Cobertura, Meta 2:1 (CCD) Comité (14-034 Ocho de Agosto.) en la Alcaldía Benito Juárez.									
Meta 1: 77 (LUM) Instalar 77 Luminarias Tipo Bolardo para Portales I, los trabajos consisten en: Obra Civil: Excavación y cimentación para postes, instalación de estructuras metálicas o de concreto instalación eléctrica; Tendido de cableado aéreo o subterráneo, Conexión a red eléctrica o sistemas autónomos (solar), Colocación de fotoceldas, temporizadores y protecciones, Fijación de Lámparas, Configuración de Sistema de Encendido Automático, Pruebas de Funcionamiento y Ajustes Técnicos, Validación de Niveles de Iluminación y Cobertura, Meta 2: 1 (CCD), Comité (14-086 Portales I) en la Alcaldía Benito Juárez.									

Handwritten signature/initials



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN (PESOS)									
URG: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ									
CLAVE PROYECTO DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO ANUAL			ENERO-DICIEMBRE				
		APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h=g+e)
AVANCE (i=h/b)									
DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS									
O25NR1022	Instalación de Luminarias Tipo Bolardo 1era Etapa (Zacahuilco) de la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	1,257,788.00	1,257,788.00	0.00	1,257,255.84	0.00	0.00	1,257,255.84
Meta 1: 77 (LUM) Instalación de 77 Luminarias Tipo Bolardo, los trabajos consisten en: Obra Civil, Excavación y cimentación para postes, instalación de estructuras metálicas o de concreto (instalación eléctrica; Tendido de cableado aéreo o subterráneo, Conexión a red eléctrica o sistemas autónomos (solar), Colocación de fotoceldas, temporizadores y protecciones, Fijación de Lámparas, Configuración de Sistema de Encendido Automático, Pruebas de Funcionamiento y Ajustes Técnicos, Validación de Niveles de Iluminación y Cobertura. Meta 2: 1 (CCD) Comité (14-050 Zacahuilco) en la Alcaldía Benito Juárez.									
O25NR1023	Construcción de un Cruce seguro en Obrero Mundial (Piedad Navarre) de la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	1,729,924.00	1,729,924.00	0.00	1,727,065.04	0.00	0.00	1,727,065.04
Meta 1: 1,379.94 (M2) Construcción de un Cruce seguro en Obrero Mundial, los trabajos consisten en realizar una intervención en el cruce de Obrero Mundial y Yacatas, de manera segura para el peatón. Esta zona es muy peligrosa para caminar, ya que ambos lados de la calle se encuentran con salidas y entradas a estacionamientos y por comercio fijo y ambulante que dificulta caminar. Se propone realizar la unión del camellón de Obrero Mundial sobre la intersección con Yacatas, nivelar el piso, rampas para discapacitados, macetonés, iluminación con lámparas, arbolantes, mobiliario, señalización y todo lo necesario para la correcta ejecución. Meta 2: 1 (CCD), Comité Ciudadano (14-039 Piedad Navarre).									
O25NR1024	Construcción de Cruce Seguro más digno (San José Insurgentes) en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	1,734,316.00	1,734,316.00	0.00	1,733,532.91	0.00	0.00	1,733,532.91
Meta 1: 1,383.44 (M2) se realizará Construcción de un Cruce Seguro, mediante la intervención de 1,383.44 metros cuadrados, se realizarán los trabajos de: urbanismo táctico, la colocación de reductores de velocidad y mejora para el peatón, así como el resto para bacheo, pintura o recubrimiento de las calles. Meta 2: 1 (CCD), Comité Ciudadano (14-041 San José Insurgentes).									
O25NR1025	Cambio de Red Hidráulica de drenaje en Prolongación Emperadores iniciando desde Perón a Xochicalco (Residencial Emperadores) en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	1,151,667.00	1,151,667.00	0.00	1,149,611.26	0.00	0.00	1,149,611.26
Meta 1: 20,318.76, se Realizará el Cambio de Red Hidráulica de Drenaje, los trabajos consisten en: cambio y reconstrucción de la Red Hidráulica de drenaje. Meta 2: 1 (CCD), Comité Ciudadano (14-040 Residencial Emperadores).									

Handwritten signature and initials.



INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025

PPI PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
(PESOS)

URG: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ		PRESUPUESTO ANUAL				ENERO-DICIEMBRE				AVANCE		DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS
CLAVE DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	APROBADO (a)	MODIFICADO (b)	PROGRAMADO (c)	EJERCIDO (d)	SALDO DEL COMPROMISO (e)	DEVENGADO (f)	PAGADO (g)	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO (h+e)	(f/h)	(g/h)	
O25NR1222	Instalación de Luminarias Tipo Cerillo (Narvarte III) en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	1,875,948.00	1,875,948.00	0.00	1,874,943.24	0.00	0.00	1,874,943.24	99.9%		Meta 1: 61 (LUM) se realizará la instalación de 61 Luminarias Tipo Cerillo, los trabajos consisten en: Obra Civil: Excavación y cimentación para postes, instalación de estructuras metálicas o de concreto para instalación eléctrica; Tendido de cableado aéreo o subterráneo, Conexión a red eléctrica o sistemas autónomos (solar). Colocación de fotoceldas, temporizadores y protecciones, Fijación de Lámparas, Configuración de Sistema de Encendido Automático, Pruebas de Funcionamiento y Ajustes Técnicos, Validación de Niveles de Iluminación y Cobertura. Meta 2: 1 (CCD) Comité (14-062 Narvarte III) en la Alcaldía Benito Juárez.
O25NR1223	Instalación de Luminarias Tipo Led (Narvarte IV) en la Alcaldía Benito Juárez.	0.00	596,818.00	596,818.00	0.00	566,906.50	0.00	0.00	566,906.50	96.6%		Meta 1: 19 (LUM) se realizará la instalación de 19 Luminarias Tipo Led, los trabajos consisten en: Obra Civil: Excavación y cimentación para postes, instalación de estructuras metálicas o de concreto para instalación eléctrica; Tendido de cableado aéreo o subterráneo, Conexión a red eléctrica o sistemas autónomos (solar). Colocación de fotoceldas, temporizadores y protecciones, Fijación de Lámparas, Configuración de Sistema de Encendido Automático, Pruebas de Funcionamiento y Ajustes Técnicos, Validación de Niveles de Iluminación y Cobertura. Meta 2: 1 (CCD) Comité (14-063 Narvarte IV) en la Alcaldía Benito Juárez.

[Handwritten signature]

[illegible]



URG: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

[illegible]



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025[illegible]



SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN

URG: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

ÁREA FUNCIONAL		DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA ^{1/}	FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ALCALDÍA	COLONIA	BENEFICIARIO		PRESUPUESTO EJERCIDO (PESOS)
FI-F-SF-AL-PP						TIPO	TOTAL	
						TOTAL	885	19,516,208.10
3-1-1-102-F037		Apoyo economico emergente de 20,000 pesos para las 32 familias afectadas por la explosion de la calle Edzna 42 de la Alcadía Benito Juárez de acuerdo a Gaceta Oficial No.1687 del 3/09/2025	03/09/2025	Benito Juárez	independencia	32 Familias	20	640,000.00
2-3-2-064-E189		Programa juntos contra el cancer en la Alcadía Benito Juárez según gaceta 1577 del 28/03/25 apoyo a 140 familias por 25,000	28/03/2025	Benito Juárez	Varias	140familias	140	3,500,000.00
2-2-6-321-E187		Pograma imagen urbana que incluye poda de arboles y retiro de residuossegun gaceta1616 del 28/05/25	28/05/2025	Benito Juárez	Varias	184	184	9,184,000.00
		Modificacio de gaceta 1631 monto otorgado 14260.87 por 184 pesonas	30/07/2025					
2-4-2-218-E188		Programa estancias infantiles en las estancias sigulentes: Campanita montesori y Simja según gaceta oficial del 30/05/25, monto otorgado 541niños por 1,250	30/05/2025	Benito Juárez	Convenio firmado este documento por parte de San José Insurgentes	541 Niños	541	6,192,208.10

1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS			
URG:		02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ	
DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO			
Denominación del fideicomiso			
Fecha de su constitución			
Fideicomitente			
Fideicomisario			
Fiduciario			
Objeto de su constitución			
Modificaciones al objeto de su constitución			
Objeto actual			
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO			
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL TRIMESTRE ANTERIOR	DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL TRIMESTRE DE REFERENCIA	VARIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD	
		0.00	
ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO			
ACTIVO	PASIVO	CAPITAL	
		0.00	
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO			
NATURALEZA DEL GASTO	DESTINO DEL GASTO	MONTO EJERCIDO	



**SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025[illegible]



PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS
(PESOS)

URGO: 02CD03 ALCALDIA BENITO JUÁREZ

EJERCICIO:

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD TERRITORIAL	PROYECTO	CANADOR	NOMBRE	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	SUSTITUTO	NOMBRE	AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE		EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO	AVANCE
										CAPÍTULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO		
TOTAL															
14-001	ACAZAS								0%	111,372,314.00	111,372,314.00	0.00	0.00	111,372,314.00	100.0%
14-002	ACTIPAN								0%	1,628,864.00	1,628,864.00	0.00	0.00	1,628,864.00	100.0%
14-003	ALBERT								0%	1,481,500.00	1,481,500.00	0.00	0.00	1,481,500.00	100.0%
14-004	AMERICAS UNIDAS DEL LAGO								0%	1,372,830.00	1,372,830.00	0.00	0.00	1,372,830.00	100.0%
14-005	AMERICO (AMPL)								0%	1,372,830.00	1,372,830.00	0.00	0.00	1,372,830.00	100.0%
14-006	ATENCION SALAS								0%	1,372,830.00	1,372,830.00	0.00	0.00	1,372,830.00	100.0%
14-007	CENTRO URBANO PRESIDENTE ALBARRAN (U HAB)								0%	1,441,576.00	1,441,576.00	0.00	0.00	1,441,576.00	100.0%
14-008	CUIDAD DE LOS REPORTEROS								0%	1,180,213.00	1,180,213.00	0.00	0.00	1,180,213.00	100.0%
14-009	CREDITO CONSTRUCTOR								0%	1,139,234.00	1,139,234.00	0.00	0.00	1,139,234.00	100.0%
14-010	ERMITA								0%	1,518,527.00	1,518,527.00	0.00	0.00	1,518,527.00	100.0%
14-011	EXTREMADURA GENERAL PEDRO MARIA								0%	1,180,117.00	1,180,117.00	0.00	0.00	1,180,117.00	100.0%
14-012	INDEPENDENCIA								0%	1,173,308.00	1,173,308.00	0.00	0.00	1,173,308.00	100.0%
14-013	INSURGENTES MIXCOAC								0%	1,295,750.00	1,295,750.00	0.00	0.00	1,295,750.00	100.0%
14-014	INSURGENTES SAN BORJA								0%	1,881,481.00	1,881,481.00	0.00	0.00	1,881,481.00	100.0%
14-015	IZTACOHUATL								0%	2,071,905.00	2,071,905.00	0.00	0.00	2,071,905.00	100.0%
14-016	JOSEFA ORTIZ DE LEON								0%	1,686,130.00	1,686,130.00	0.00	0.00	1,686,130.00	100.0%
14-017	LEON VALLE								0%	1,106,564.00	1,106,564.00	0.00	0.00	1,106,564.00	100.0%
14-018	MARIA DEL CARMEN								0%	1,292,308.00	1,292,308.00	0.00	0.00	1,292,308.00	100.0%
14-019	MERCED GOMEZ								0%	1,157,735.00	1,157,735.00	0.00	0.00	1,157,735.00	100.0%
14-020	MICHOAC								0%	1,315,828.00	1,315,828.00	0.00	0.00	1,315,828.00	100.0%
14-021	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-022	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-023	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-024	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-025	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-026	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-027	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-028	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-029	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-030	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-031	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-032	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-033	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-034	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-035	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-036	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-037	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-038	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-039	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-040	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-041	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-042	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-043	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-044	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-045	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-046	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-047	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-048	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-049	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-050	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-051	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-052	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-053	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-054	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-055	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-056	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-057	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%
14-058	MICHOAC								0%	1,213,380.00	1,213,380.00	0.00	0.00	1,213,380.00	100.0%



**INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-DICIEMBRE 2025**

**PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS
(PESOS)**

PPA PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA ALCALDÍAS (PESOS)															
UNIDAD TERRITORIAL		URG: 02CD03 ALCALDIA BENITO JUÁREZ		EJERCICIO: *											
CLAVE	DENOMINACION	GANADOR	PROYECTO	ORICIO DE AUTORIZACION	SUSTITUTO	AVANCE EN LA EJECUCION DEL PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL		ENERO-DICIEMBRE						
		NOMBRE			NOMBRE		CAPITULO DE GASTO	APROBADO	MODIFICADO	PROGRAMADO O	EJERCIDO	SALDO DEL COMPROMISO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO + SALDO DEL COMPROMISO
14-059	DEL VALLE VII	RECOM-D017-00033925				0%	8300	2.102.704,00	2.102.704,00	3.102.704,00	0,00	2.102.704,00	0,00	0,00	2.102.704,00
14-060	NARVARTE I	RECOM-D017-00033925	RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA PARA LA SEGURIDAD			0%	3000	2.339.565,00	2.339.565,00	2.339.565,00	0,00	2.339.565,00	0,00	0,00	2.339.565,00
14-061	NARVARTE II	RECOM-D017-00036525	ASEGURAMIENTO DE LA COLOMIA CON EL KIT DE SEGURIDAD DE CAMARAS Y LAMPARA ENLAZADO A POLICIA BLINDADA			0%	3000	1.883.170,00	1.883.170,00	1.883.170,00	0,00	1.883.170,00	0,00	0,00	1.883.170,00
14-062	NARVARTE III	RECOM-D017-00070725	ILUMINACION, SEGURIDAD Y VIDA DE CAMELONES EN NARVARTE III			0%	3000	1.871.948,00	1.871.948,00	1.871.948,00	0,00	1.871.948,00	0,00	0,00	1.871.948,00
14-063	NARVARTE IV	RECOM-D017-00069025	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE TECHOS DE CASAS Y EDIFICIOS			0%	5000	2.142.097,00	2.142.097,00	2.142.097,00	0,00	2.142.097,00	0,00	0,00	2.142.097,00
14-064	NARVARTE V	RECOM-D017-00019525	ILUMINACION, SEGURIDAD Y VIDA DE CAMELONES EN NARVARTE III			0%	6000	1.892.184,00	1.892.184,00	1.892.184,00	0,00	1.892.184,00	0,00	0,00	1.892.184,00
14-065	NARVARTE VI	RECOM-D017-00001125	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE TECHOS DE CASAS Y EDIFICIOS			0%	6000	1.768.942,00	1.768.942,00	1.768.942,00	0,00	1.768.942,00	0,00	0,00	1.768.942,00
14-066	PORTALES I	RECOM-D017-00033925	ILUMINACION TIPO EG-VELA (de LED) Empezando por las calles delimitadas por Av. Eugenia, Comisaria Belalcazar, Universidad y Calle Central, Llaneros, Barrios			0%	3000	2.240.830,00	2.240.830,00	2.240.830,00	0,00	2.240.830,00	0,00	0,00	2.240.830,00
14-067	PORTALES II	RECOM-D017-00044625	MANTENIMIENTO DE LAS CASAS PARA PORTALES I			0%	3000	2.151.387,00	2.151.387,00	2.151.387,00	0,00	2.151.387,00	0,00	0,00	2.151.387,00
14-068	PORTALES III	RECOM-D017-00033925	CONECTAR AL C2 Y LAMPARAS DE C1 MARAS			0%	6000	1.889.275,00	1.889.275,00	1.889.275,00	0,00	1.889.275,00	0,00	0,00	1.889.275,00
14-069	PORTALES IV	RECOM-D017-00014625	POZOS DE RECUPERACION DE AGUAS PLUVIALES A NIVEL CALLE PARA RECARGA DE MANTOS FREATICOS EN LAS CALLES DE CANARIAS, MONROVIA Y BALBOA			0%	6000	2.151.387,00	2.151.387,00	2.151.387,00	0,00	2.151.387,00	0,00	0,00	2.151.387,00





FE-FLUJO DE EFECTIVO						
URG: 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ						
PERIODO: ENERO-DICIEMBRE 2025						
CONCEPTO	APROBADO/ ESTIMADO	EJERCIDO O RECAUDADO		MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO O RECAUDADO
		ENERO- DICIEMBRE				
Saldo inicial de disponibilidades (Caja)						
Entradas						
Ingresos de libre disposición	2,784,307,844.00	2,458,481,833.15	2,836,452,479.17	2,458,481,833.15		2,458,481,833.15
Ingresos propios	2,241,840,822.00	1,980,096,149.75	2,292,782,725.66	1,980,096,149.75		1,980,096,149.75
Ingresos tributarios	81,310,586.00	87,644,023.93	96,869,933.41	87,644,023.93		87,644,023.93
Venta de bienes y servicios						
Productos financieros						
Otros						
Aportaciones recibidas	2,160,530,236.00	1,892,452,125.82	2,195,912,792.25	1,892,452,125.82		1,892,452,125.82
Recursos locales	332,790,029.00	239,426,539.84	344,971,443.58	239,426,539.84		239,426,539.84
Participaciones	1,827,740,207.00	1,653,025,585.98	1,850,941,348.67	1,653,025,585.98		1,653,025,585.98
Recursos federales etiquetados	542,467,022.00	478,385,683.40	543,669,753.51	478,385,683.40		478,385,683.40
Transferencias federales etiquetadas	542,467,022.00	476,209,003.40	537,586,281.00	476,209,003.40		476,209,003.40
Productos financieros etiquetados		2,176,680.00	6,083,472.51	2,176,680.00		2,176,680.00
Operaciones ajenas						
Remanentes de ejercicios anteriores						
Financiamiento						



FE-FLUJO DE EFECTIVO						
URG:	02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ					
PERIODO:	ENERO-DICIEMBRE 2025					
CONCEPTO	APROBADO/ ESTIMADO	EJERCIDO O RECAUDADO		MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO O RECAUDADO
		ENERO- DICIEMBRE				
Salidas	2,784,307,844.00	2,458,481,833.15		2,836,452,479.17	2,458,481,833.15	2,458,481,833.15
Servicios personales	1,487,278,009.00	1,481,702,178.77		1,509,477,155.83	1,481,702,178.77	1,481,702,178.77
Materiales y suministros	176,115,046.00					
Servicios generales	631,274,872.00	121,270,814.95		184,200,726.23	121,270,814.95	121,270,814.95
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		540,421,299.50		682,235,749.60	540,421,299.50	540,421,299.50
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	39,945,053.00	19,516,208.10		34,624,555.10	19,516,208.10	19,516,208.10
Inversión pública	8,300,000.00	16,832,296.70		20,861,860.35	16,832,296.70	16,832,296.70
Inversiones financieras y otras provisiones	368,185,779.00	278,739,035.13		388,915,491.87	278,739,035.13	278,739,035.13
Participaciones y aportaciones	73,209,085.00	0.00		16,136,940.19	0.00	0.00
Operaciones ajenas						
Pensiones y jubilaciones						
Amortizaciones						
Saldo final de disponibilidades (Caja)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
RESULTADOS						
Balance	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Ingreso total	2,784,307,844.00	2,458,481,833.15		2,836,452,479.17	2,458,481,833.15	2,458,481,833.15
Gasto total	2,784,307,844.00	2,458,481,833.15		2,836,452,479.17	2,458,481,833.15	2,458,481,833.15
Financiamiento neto	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Endeudamiento neto	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Financiamiento	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Amortizaciones	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Variación de disponibilidades	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Saldo inicial de caja	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Saldo final de caja	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
Operaciones en tránsito y otros	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



6d ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO (LDF) - CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA - 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ						
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025 (PESOS)						
CONCEPTO	EGRESOS				PAGADO	SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO		
Total del gasto en servicios personales	1,533,661,304.00	24,500,897.72	1,558,162,201.72	1,530,332,016.66	1,530,332,016.66	27,830,185.06
I. Gasto no etiquetado	1,533,661,304.00	24,500,897.72	1,558,162,201.72	1,530,332,016.66	1,530,332,016.66	27,830,185.06
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	1,533,661,304.00	22,113,282.91	1,555,774,586.91	1,530,300,979.80	1,530,300,979.80	25,473,607.11
B. Magisterio			0.00			0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1) Personal Administrativo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública			0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	0.00	2,387,614.81	2,387,614.81	31,036.86	31,036.86	2,356,577.95
II. Gasto etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1) Personal Administrativo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública			0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asoc. a la Implemt. de Nvas. Leyes Fed. o Ref. de las Mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00